

監察院 公告

發文日期：中華民國108年11月22日
發文字號：院台財字第1082230634號

主旨：公告糾正經濟部及台灣電力股份有限公司（下稱台電）辦理「智慧型電表基礎建設」，除高壓智慧型電表讀表系統延宕1年半完成外，低壓部分，原規劃於民國（下同）104年完成100萬戶，迄107年僅完成23萬戶電表安裝，進度大幅落後；台電就高壓智慧型電表拖延確認故障率，延宕請廠商依約「全數換貨」；台電於101年前期布建低壓智慧電表1萬戶時，未考量既有電表裝設位置多於通訊死角及頻段限制等因素，率爾斥資2.4億元布建，卻無法為後續大量布建所用，致106年另啟爐灶等情，確有怠失案。

依據：108年11月19日本院財政及經濟委員會第5屆第69次會議決議及監察法施行細則第22條規定。

公告事項：糾正案文1份。